

Акт
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ НА
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

(наименование системы)

смонтированной в _____

(наименование объекта, здания, цеха)

г. _____ «____» _____ 20__ г.

Комиссия в составе представителей:

технического

заказчика

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

организации, _____

осуществляющей _____

строительство _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

фамилия) _____

монтажной _____

(строительной) _____

организации _____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено _____

(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением _____ МПа (_____ кгс/см²)

в течение _____ мин.

3. Падение давления составило _____ МПа (_____ кгс/см²).

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель технического заказчика _____

(подпись)

Представитель организации, осуществляющей строительство _____

(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации _____

(подпись)

