

Акт
испытания внутренних систем канализации и водостоков

_____ (наименование системы)
смонтированной в _____
_____ (наименование объекта, здания, цеха)
г. _____ «___» _____ 20__ г.
Комиссия в составе представителей:
технического заказчика _____
_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
организации, осуществляющей строительство

_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
монтажной (строительной) организации

_____ (наименование организации, должность, инициалы, фамилия)
произвела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____
_____ (наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено проливом воды путем одновременного открытия

_____ (число)
санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение _____ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил.

Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Представитель технического заказчика _____
(подпись)

Представитель организации, осуществляющей строительство

_____ (подпись)
Представитель монтажной (строительной) организации

_____ (подпись)