

Протокол №1

от «15» мая 2018 г. результатов входного контроля рабочей документации по объекту: 9-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Рябиновая, дом 5

Шифр объекта: 1717-17

Наименование проектной организации: ООО «Проект»

Наименование организации - заказчика: ООО «Стройпроект»

Наименование организации, осуществляющей строительство: ООО «Строитель»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: - Главный инженер Соловьев С.С.

Члены комиссии:

- начальник ПТО Соболев В.В.
- старший инженер ПТО Петрова П.С.
- инженер ПТО Иванов И.И.

провели входной контроль рабочей документации по объекту: 9-ти этажный жилой дом, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Рябиновая, дом 5, полученную от ООО «Стройпроект» согласно накладной №17 от 05.05.2018г, в результате которого выявлены следующие недостатки:

1. Раздел 0134-17-ГП: Комплектность документации по разделу не соответствует п.5. 4 СП48.13330.2011: представлен 1 экземпляр вместо 2-х.
2. Раздел 0134-17-АС лист1: отсутствует штамп «В производство работ», предусмотренный п5.4 СП 48.13330.2011.
3. Раздел 0134-17-АС лист1: нарушены требования П.4.3.5. ГОСТ Р 21.1101-2013, а именно: Отсутствует запись проектировщика о том, что представленная рабочая документация соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Подписи:

Председатель комиссии: - Главный инженер _____ Соловьев С.С.

Члены комиссии:

Начальник ПТО _____ Соболев В.В.

Старший инженер ПТО _____ Петрова П.С

Инженер ПТО _____ Иванов И.И