

Пример заполнения ведомости объёмов работ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Наименование объекта

№ пп	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам и количеству согласно проектным данным
1	2	3	4	5	6	7
По разделу «Проект организации земельного участка»						
1		Устройство насыпи грунта	м ³	167	79-16 ПЗУ л.3	$V = (152 + 15) = 167 \text{ м}^3$. (см. 79-16 л. 1)
2		Устройство металлического ограждения	м.п.	406	79-16 ПЗУ л. 7	
3		Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 1.	м ²	1650	79-16 ПЗУ л. 5, 6	
		Устройство проездов асфальтобетонных. Тип 2.	м ²	740	79-16 ПЗУ л. 5, 6	
4		Посадка кустарников-саженцев	шт.	44	79-16 ПЗУ л. 7	
По разделу «Архитектурные решения»						
5		Устройство перегородок: Тип 1: кирпичная кладка наружных стен толщиной 120 мм из кирпича марки 100, раствор марки 50	1 м ³	227,5	79-16-КР1-3,4	$V=b*h=$
		Тип 2: из гипсовых листов толщиной 100 мм, по серии 1.031.9-2.07	1 м ³	520,7	79-16-КР1-3,4	$V=b*h=$
6		Установка окон ПВХ	шт	15	79-16-АР-3,4,6	Окно ПВХ - 1 шт. (1300x1400)
7		Окраска стен акриловой краской (улучшенная)	1 м ²	80	79-16-АР-3,4,6	

8		Штукатурка стен цементным раствором	1 м ²	50	79-16-AP-3,4,6	
9		Окраска стен акриловой краской (улучшенная)	1 м ²	80	79-16-AP-3,4,6	
10		Укладка керамической плитки	1 м ²	25	79-16-AP-3,4,6	
По разделу «Конструктивные и объемно-планировочные решения»						
11		Забивка свай: сваи сборные железобетонные, длиной 7,00 м, сечением 300×300 мм, из бетона класса В25, марки по морозостойкости F200 и по водонепроницаемости W6	шт	152	79-16-KP2-6	Марка свай – Масса 1 сваи –
12		Устройство стен подвала: монолитные железобетонные стены, из бетона класса В25, F200, W6, толщиной 200 мм. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-A500.	м	250	79-16-KP2-15	Расход арматурного проката -
13		Установка колонн каркаса: стальные, из горячекатаных двутавров 25К2 (сталь С345-1)	т	85	79-16-KP3-45	
14		Устройство крыльца №1: монолитные железобетонные ступени и плиты площадок, толщиной 160 мм, из бетона класса В25, F200, W6. Армирование предусмотрено каркасами из арматурного проката 12-A500.	м ³	54	79-16-KP4-15	Расход арматурного проката

Составил: _____
(подпись, расшифровка)